



**AYUNTAMIENTO
DE ALPEDRETE**

**PLANIFICACIÓN OBRA
ACONDICIONAMIENTO
CALZADA CALLE REAL
Y OBISPO GOLFÍN**

C/ REAL
TRAMO CALZADA 4 OBRA
543 m2
del 30 de noviembre
al 5 de diciembre

C/ REAL
TRAMO CALZADA 3 OBRA
246 m2
del 26 al 29 de noviembre

C/ OBISPO GOLFÍN
TRAMO CALZADA 5 OBRA
343 m2
del 10 al 14 de diciembre

C/ REAL
TRAMO CALZADA 2 OBRA
194 m2
del 21 al 23 de noviembre

C/ REAL
TRAMO CALZADA 1 OBRA
505 m2
del 12 al 20 de noviembre

AYUNTAMIENTO
DE ALPEDRETE

PLANIFICACIÓN

*DURACIÓN:

del 8 de noviembre al
14 de diciembre de 2018

TRAMO 1: 9 días

TRAMO 2: 3 días

TRAMO 3: 4 días

TRAMO 4: 6 días

TRAMO 5: 5 días

TRÁFICO PEATONES:

Sin restricciones

TRÁFICO VEHÍCULOS:

TRAMO 1: ABIERTO hasta
el 7-11 y desde el 21-11

TRAMO 2: CERRADO hasta
27-11

TRAMO 3: ABIERTO del
1-11 al 21-11 y desde el 2-12

TRAMO 4: CERRADO hasta
6-12

TRAMO 5: ABIERTO hasta
2-12 y desde el 15-12

* Los plazos podrán sufrir
modificaciones en función
de la climatología

www.alpedrete.es